Checkliste für Bauherren:

✓	Bitte Abhaken
	Möglichst keine Handwerker auf der Baustelle, bzw. alle sind über den Termin informiert
	Alle Schornsteine verputzt
	Massive Außenwände im beheizten Bereich innenseitig verputzt
	Kachelofen verputzt
	Kachelofentür eingebaut
	Baupapier oder PE-Folie sind vollflächig angebracht
	Alle Anschlüsse an angrenzende Bauteile sind hergestellt
	Einblasöffnungen sind verschlossen und luftdicht abgeklebt
	Baupapier oder PE-Folie sind mit Lattung versehen (Sonst reißt`s ab!)
	Anschlüsse der Schornsteindurchdringung im Dach abgeklebt
	Anschlüsse der Lüftungsrohre im Dach abgeklebt
	Solaranlagenrohre und andere Durchdringungen im Dach abgeklebt
	Dachfensterlaibungen sind an die Luftdichtungsebene angeschlossen
	Die Anschlüsse der Durchdringungen in den Außenwänden (Heizung) sind abgeklebt
	Die Anschlüsse der Durchdringungen in den Außenwänden (Lüftung auch Zuluft und Dunstabzugshaube) sind abgeklebt
	Die Anschlüsse der Durchdringungen in den Außenwänden (Sanitär / Wasser) sind abgeklebt
	Die Anschlüsse der Durchdringungen in den Außenwänden (Elektro) sind abgeklebt z.B. Außenbeleuchtung
	Stöße der innenseitigen OSB-Platten sind abgeklebt
	Installationsebene ist noch nicht gedämmt
	Innenverkleidung mit GK oder Fermacell ist noch nicht angebracht
	Große Öffnungen (Kellerabgang / fehlende Fenster) können abgedichtet werden
	Fenster- / Türlaibungen sind an die Luftdichtungsebene angeschlossen
	Schwelle ist auf den Rohfußboden abgeklebt / abgeschweißt
	Installations-Durchbrüche oder –Schächte zum unbeheizten Keller können abgedichtet werden oder sind vergossen
	Leerrohre im Bereich von Bodenplatten bei nicht unterkellerten Gebäuden sind abgedichtet
	Es gibt noch Fragen oder Unklarheiten: Bitte anrufen: 09193-508 92 62 oder 0171-2011220